



Guatemala, 07 de septiembre de 2023
Oficio No. DS-0911-2023/HMCR/mjrm
Expediente No. 0119/2023 (002)

Respetable Secretaria:

De manera atenta me dirijo a usted, en relación a OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-01-2023/rdlo, de fecha 23 de marzo de 2022 relacionado con el envío del Segundo Informe Cuatrimestral (Mayo – Agosto 2023) del Ministerio de Desarrollo Social.

Derivado de lo anterior, me permito trasladar OFICIO DPYP-DADA-rgp-320-2023, de fecha 06 de septiembre de 2023, suscrito por el Doctor Álvaro Hugo Martínez Sandoval, Subdirector de Programación y Formulación Presupuestaria con Visto Bueno del Licenciado Dany Arely Dubón Ayala, Director de Planificación y Programación y del Doctor Axel Renato Palma Ramos, Viceministro de Política, Planificación y Evaluación, mediante el cual se trasladan la información pertinente al Segundo Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2023.

Agradeciendo de antemano el apoyo interinstitucional que ha prevalecido en la presente administración, me suscribo cordialmente.



Héctor Melvyn Caná Rivera
Ministro de Desarrollo Social

Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vílchez
Secretaria
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
Su Despacho

Adjunto 35 folios
c.c. Archivo



RECIBIDO
07 SEP 2023

GOBIERNO de GUATEMALA
DR. ALEJANDRO GIAMMATTEI

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

0035

DESAPACHO SUPERIOR
HORA: 9:36 FIRMA: Kelly
- 35 FOLIOS -

SEGUIMIENTO 002
EXPEDIENTE No. 0119/2023

OFICIO DPYP-DADA-rgp-320-2023
Guatemala 06 de septiembre 2023

Respectable Señor Ministro:

Por medio de la presente, me permito saludarlo, deseándole éxitos en sus labores diarias. Atendiendo los requerimientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia-SEGEPLAN-, **OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-01-2023/rdlo**, debidamente firmado y sellado por M.A. Luz Keila V. Gramajo Vilchez, Secretaria General de Planificación -SEGEPLAN-, de fecha 23 de marzo de 2023, respecto a la presentación del Informe Cuatrimestral (Mayo-Agosto 2023); por este medio me permito manifestarle que, conforme a los lineamientos establecidos por SEGEPLAN, los informes cuatrimestrales deben registrarse en el Sistema de Planes -SIPLAN-.

Con base en lo anterior, adjunto encontrará los reportes que se emitieron desde el SIPLAN, con la información del Segundo Cuatrimestre (Mayo-Agosto 2023), del Ministerio de Desarrollo Social, los cuales debe firmar como Máxima Autoridad y remitirlos oficialmente a SEGEPLAN, el día jueves 7 de septiembre del presente año según lo establecido por SEGEPLAN.

Toda la información referida en los reportes, fue ingresada al Sistema Informático de Gestión-SIGES- y al Sistema de Contabilidad Integrada-SICOIN-, así como al Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP- por los Centros de Costos y las Unidades Ejecutoras correspondientes, del Ministerio de Desarrollo Social. Al mismo tiempo se informa que se cargará en el Sistema de Planes-SIPLAN-, la información cualitativa solicitada en el oficio Circular arriba mencionado, con información que envían los Programas Sociales y Unidades Ejecutoras del Ministerio de Desarrollo Social, de acuerdo a los oficios girados para solicitar dicha información.

Sin otro particular, me despido de usted con las muestras de mi alta estima y consideración.

Atentamente,

Dr. Alvaro Hugo Martínez Sandoval
SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


Lid Dany Arély Dubón Ayala
Director de Planificación y Programación
Viceministerio de Política, Planificación y Evaluación
Ministerio de Desarrollo Social


Dr. Axel Renato Palma Ramos
Viceministro de Política, Planificación y Evaluación
Ministerio de Desarrollo Social

Señor
Héctor Melvyn Caná Rivera
Ministro de Desarrollo Social
Su Despacho

Vo.Bo

Adjunto: 35 folios incluyendo el presente
c.c. Archivo



Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
República de Guatemala

~~0032~~

0034

Guatemala, 23 de marzo de 2023

OFICIO CIRCULAR-SPPD-DASP-01-2023/rdo

Asunto: Presentación de informes cuatrimestrales 2023.

Señores
Ministros de Estado
Secretarías de la Presidencia
Gerentes y Directores de Empresas Públicas
Entidades Descentralizadas y Autónomas
Organismo Judicial
Su Despacho

Respetables Señores (as):

Es grato dirigirme a usted, con un atento saludo de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN.

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Presupuesto, Artículo 17 Bis. Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, en su párrafo tercero, el cual indica: "La Presidencia de la República por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, con el objeto de efectuar un adecuado seguimiento que permita verificar la calidad del gasto público, deberá entregar en los primeros quince días de finalizado cada cuatrimestre del ejercicio fiscal al Congreso de la República, las metas y sus respectivos indicadores de desempeño y calidad del gasto, así como la información oportuna que actualice los avances cada cuatro meses".

En ese sentido, respetuosamente se solicita que la información del cuatrimestre sea cargada de manera mensual en el módulo de ejecución en el Sistema de Planes Institucionales (Siplan); así como responder el cuestionario que se encuentra alojado en el referido módulo. De tal forma que se pueda dar cuenta sobre el avance cualitativo y cuantitativo en cada cuatrimestre.

Las fechas en las que el módulo de ejecución estará disponible para la carga de la información cuatrimestral son:

1. I Informe Cuatrimestral 2023: Hasta el lunes 8 de mayo de 2023 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.
2. II Informe Cuatrimestral 2023: Hasta el jueves 7 de septiembre de 2023 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.
3. III Informe Cuatrimestral y Anual 2023: Hasta el viernes 12 de enero de 2024 y dispondrá de los siguientes 5 días hábiles para entregar el oficio que conste la carga.

Finalmente, se le recuerda que, para la elaboración del informe cuatrimestral, se tomará en cuenta únicamente la información que sea cargada en el Siplan en los plazos establecidos. Asimismo, reitero la disposición de brindar la asesoría necesaria a través del Lic. Byron Guillermo Marroquin Juárez, puede comunicarse al correo byron.marroquin@segeplan.gob.gt y teléfono 2504-4444 ext. 4467.

Sin otro particular, me despido reiterando las muestras de mi más alta consideración y estima.

M.A. Luz Kellia V. Gramajo Vilchez
Secretaria General de Planificación
-SEGEPLAN-



cc. archivo

9a. calle 10-44 zona 1, Guatemala, Guatemala
Teléfonos: +502 2504-4444

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Productos Vinculados a Meta PGG

Pilar PGG: 4.1-ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD

Meta PGG: M4-Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	1,521.00	0	1,521.00	Ejecución física	1,095				1,095.00	71.99	1,095.00	71.99	71.99
		Financiera	5,148,342.00	2	5,133,818.00	Ejecución financiera	2,798,267	109,706.56	125,409.96	60,467	3,093,850.52	60.26	3,521,311.27	68.59	68.40
Beca de educación superior entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	1,521.00	0	1,521.00	Ejecución física	1,095				1,095.00	71.99	1,095.00	71.99	71.99
		Financiera	5,148,342.00	2	5,133,818.00	Ejecución financiera	2,798,267	109,706.56	125,409.96	60,467	3,093,850.52	60.26	3,521,311.27	68.59	68.40
Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	Física	5,700.00	0	5,700.00	Ejecución física	560			2,280	2,840.00	49.82	4,560.00	80.00	80.00
		Financiera	14,884,340.00	4	14,959,671.00	Ejecución financiera	1,430,710	95,210	93,750.56	5,730,710	7,350,380.56	49.13	11,828,775.27	79.07	79.47
Beca de educación media entregada a adolescentes y jóvenes en situación de riesgo y vulnerabilidad social	Beca	Física	5,700.00	0	5,700.00	Ejecución física	560			2,280	2,840.00	49.82	4,560.00	80.00	80.00
		Financiera	14,884,340.00	4	14,959,671.00	Ejecución financiera	1,430,710	95,210	93,750.56	5,730,710	7,350,380.56	49.13	11,828,775.27	79.07	79.47

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.1-ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD

Meta PGG: M4-Para el año 2023 se redujo la tasa de informalidad del empleo en 6 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	5,041.00	0	5,041.00	Ejecución física	745		221	1,451	2,417.00	47.95	2,417.00	47.95	47.95
		Financiera	7,320,594.00	0	7,320,594.00	Ejecución financiera	969,746	88,814.2	418,270.92	1,816,161	3,292,992.12	44.98	3,679,756.22	50.27	50.27
Beca artesano entregada a adolescentes y jóvenes	Beca	Física	5,041.00	0	5,041.00	Ejecución física	745		221	1,451	2,417.00	47.95	2,417.00	47.95	47.95
		Financiera	7,320,594.00	0	7,320,594.00	Ejecución financiera	969,746	88,814.2	418,270.92	1,816,161	3,292,992.12	44.98	3,679,756.22	50.27	50.27

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M26-Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	1,000.00	0	1,000.00	Ejecución física	505	125	126	122	878.00	87.80	878.00	87.80	87.80
		Financiera	1,500,000.00	0	1,500,000.00	Ejecución financiera	757,500	187,500	189,000	183,000	1,317,000.00	87.80	1,317,000.00	87.80	87.80
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a niñas y adolescentes embarazadas o madres de 14 o menos años de edad, víctimas de violencia sexual judicializadas que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	1,000.00	0	1,000.00	Ejecución física	127	125	126	122	500.00	50.00	878.00	87.80	87.80
		Financiera	1,500,000.00	0	1,500,000.00	Ejecución financiera	190,500	187,500	189,000	183,000	750,000.00	50.00	1,317,000.00	87.80	87.80

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M26-Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	Aporte	Física	550,000.00	0	550,000.00	Ejecución física	54,480	58,875	55,178	20,005	188,538.00	34.28	326,731.00	59.41	59.41
		Financiera	225,906,308.00	2	226,175,858.00	Ejecución financiera	26,781,473.32	28,377,875.45	26,823,951.44	9,177,568.68	91,160,868.89	40.31	158,611,488.21	70.13	70.21
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 6 y 15 años, que asisten a la escuela	Aporte	Física	550,000.00	0	550,000.00	Ejecución física	54,480	58,875	55,178	20,005	188,538.00	34.28	326,731.00	59.41	59.41
		Financiera	225,906,308.00	2	226,175,858.00	Ejecución financiera	26,781,473.32	28,377,875.45	26,823,951.44	9,177,568.68	91,160,868.89	40.31	158,611,488.21	70.13	70.21
Servicios de Asistencia Social	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física		0			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	6,163,076.00	2	5,366,266.00	Ejecución financiera	160,303.05	93,420.29	158,711	172,149	584,583.34	10.89	1,583,944.79	29.52	25.70
Servicios de Asistencia Social	Documento	Física	3.00	0	3.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	6,163,076.00	2	5,366,266.00	Ejecución financiera	160,303.05	93,420.29	158,711	172,149	584,583.34	10.89	1,583,944.79	29.52	25.70
Transferencias monetarias entregadas a familias con niños y niñas en vulnerabilidad nutricional	Aporte	Física	66,000.00	2	8,000.00	Ejecución física		652	815	972	2,439.00	30.49	2,439.00	30.49	3.70
		Financiera	66,000,000.00	2	8,000,000.00	Ejecución financiera		326,000	407,500	486,000	1,219,500.00	15.24	1,219,500.00	15.24	1.85

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M26-Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Transferencias monetarias entregadas a familias con niños y niñas en vulnerabilidad nutricional	Aporte	Física	66,000.00	2	8,000.00	Ejecución física	0	652	815	972	2,439.00	30.49	2,439.00	30.49	3.70
		Financiera	66,000,000.00	2	8,000,000.00	Ejecución financiera		326,000	407,500	486,000	1,219,500.00	15.24	1,219,500.00	15.24	1.85
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 0 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	450,000.00	0	450,000.00	Ejecución física	18,511	18,791	19,785	19,793	76,880.00	17.08	128,015.00	28.45	28.45
		Financiera	184,840,250.00	2	185,098,640.00	Ejecución financiera	8,927,320	9,045,550	9,645,648.58	9,498,078.39	37,116,596.97	20.05	62,154,965.05	33.58	33.63
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	272,500.00	0	272,500.00	Ejecución física	2,089	2,129	2,195	2,183	8,596.00	3.15	14,662.00	5.38	5.38
		Financiera	113,840,250.00	2	114,098,640.00	Ejecución financiera	1,006,500	1,027,000	1,574,448.58	1,410,878.39	5,018,826.97	4.40	9,287,295.05	8.14	8.16
Transferencias monetarias condicionadas entregadas a familias con niños y niñas entre 3 y 5 años y mujeres embarazadas o en periodo de lactancia que cumplen con sus controles de salud	Aporte	Física	177,500.00	0	177,500.00	Ejecución física	16,422	16,662	17,590	17,610	68,284.00	38.47	113,353.00	63.86	63.86
		Financiera	71,000,000.00	0	71,000,000.00	Ejecución financiera	7,920,820	8,018,550	8,071,200	8,087,200	32,097,770.00	45.21	52,867,670.00	74.46	74.46
Dotacion de alimento complementario fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con vulnerabilidad nutricional	Racion	Física	1,067,615.00	1	3,131,672.00	Ejecución física	156,391		911,224	996,441	2,064,056.00	65.91	2,064,056.00	65.91	193.33
		Financiera	30,000,000.00	1	88,000,000.00	Ejecución financiera	4,394,587.1		25,605,394.4	27,999,992.1	57,999,973.60	65.91	57,999,973.60	65.91	193.33

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M26-Para el año 2023 se redujo la tasa desnutrición crónica en 7 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Dotacion de alimento complementario fortificado a niños y niñas de 6 a 59 meses de edad con vulnerabilidad nutricional	Racion	Física	1,067,615.00	1	3,131,672.00	Ejecución física	156,391		911,224	996,441	2,064,056.00	65.91	2,064,056.00	65.91	193.33
		Financiera	30,000,000.00	1	88,000,000.00	Ejecución financiera	4,394,587.1		25,605,394.4	27,999,992.1	57,999,973.60	65.91	57,999,973.60	65.91	193.33

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	17.00	1	3.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,000,061.00	1	298,653.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Escuelas de preprimaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Documento	Física	17.00	1	3.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,000,061.00	1	298,653.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	190.00	3	10.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	27,972,150.00	5	1,586,619.00	Ejecución financiera	894,686				894,686.00	56.39	894,686.00	56.39	3.20

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Escuelas de primaria con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	190.00	3	10.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	27,972,150.00	5	1,586,619.00	Ejecución financiera	894,686				894,686.00	56.39	894,686.00	56.39	3.20
Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	27.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,601,042.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Escuelas de primaria con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	27.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,601,042.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hospitales, centros y puestos de salud con dotación de materiales, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	20.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	75,488,800.00	3	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hospitales con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	8.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	30,548,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Centros de salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	6.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	25,787,800.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Puestos de salud con dotación de materiales de construcción, mobiliario y equipo médico	Entidad	Física	6.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	19,153,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Establecimientos de educación media con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	35.00	3	4.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	44,912,290.00	8	4,725,949.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Establecimientos educativos de nivel básico con dotación de materiales, mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	17.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	25,825,000.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Establecimientos educativos de nivel diversificado con dotación de materiales, mobiliario y equipo	Entidad	Física	18.00	3	4.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	19,087,290.00	6	4,725,949.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	Metro cubico	Física	3,254.00	1	4,998.00	Ejecución física	1,500				1,500.00	30.01	1,500.00	30.01	46.10
		Financiera	20,312,600.00	0	20,312,600.00	Ejecución financiera	200,000.03				200,000.03	0.98	1,000,000.00	4.92	4.92
SNIP: 208294-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , SECTOR PUENTE EL CALICANTE, RUTA NACIONAL 18, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Metro cuadrado	Física	1,500.00	0	1,500.00	Ejecución física	1,500				1,500.00	100.00	1,500.00	100.00	100.00
		Financiera	1,000,000.00	0	1,000,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 283537-MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTA TZANJUYU PANAJACHEL, SOLOLA	Metro cubico	Física	1,754.00	0	1,754.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	14,208,000.00	0	14,208,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299025-CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 3, ÁREA URBANA SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	Metro cuadrado	Física	1,744.00	0	1,744.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	5,104,600.00	0	5,104,600.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA	Metro cuadrado	Física	1,336.00	0	1,336.00	Ejecución física		300			300.00	22.46	300.00	22.46	22.46
		Financiera	1,717,072.00	0	1,717,072.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	200,000.00	11.65	11.65

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SNIP: 207327-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO MANGALITO, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Física	419.00	0	419.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	578,118.00	0	578,118.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 207334-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA SECTOR JUAREZ, GENOVA, QUETZALTENANGO.	Metro cuadrado	Física	232.00	0	232.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	660,035.00	0	660,035.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 207167-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (DOS NIVELES), CASERIO NUEVO DAMASCO, RAXRUHÁ, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Física	385.00	0	385.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	278,919.00	0	278,919.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 207420-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (OCHO AULAS), ALDEA SIMAJHULEU, COMALAPA, CHIMALTENANGO	Metro cuadrado	Física	300.00	0	300.00	Ejecución física		300			300.00	100.00	300.00	100.00	100.00
		Financiera	200,000.00	0	200,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y POZOS MECÁNICOS	Metro cubico	Física	43,277.00	2	62,941.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	20,519,296.00	7	23,543,808.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SNIP: 280549-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA, HUEHUETENANGO	Metro	Física	0.00	1	2,774.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	2	1,364,292.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 284437-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERÍO EL MAGUEY, SIPACAPA, SAN MARCOS	Metro	Física	0.00	1	16,794.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	2	1,101,199.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 206798-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR BOMBEO Y GRAVEDAD, PARAJE CHIQ' CHOB, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	Física	4,025.00	0	4,025.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,269,893.00	0	1,269,893.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 251481-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE CHI-JOYAB, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	Física	2,131.00	0	2,131.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	441,326.00	1	441,326.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 279990-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA SANTA LUCIA LOS OCOTES, SANARATE, EL PROGRESO	Metro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	2	559,021.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SNIP: 280002-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD CASERIO GUATIVIL ALDEA LAS MAJADAS SAN CRISTOBAL CUCHO, SAN MARCOS		Física	36,301.00	0	36,301.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	13,157,856.00	0	13,157,856.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 280008-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA QUEBRADA GRANDE SANARATE, EL PROGRESO		Física	820.00	0	820.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,986,417.00	0	1,986,417.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 300601-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA TALTIMICHE, COMITANCILLO, SAN MARCOS	Metro	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,663,804.00	0	3,663,804.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	Persona	Física	19,000.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	15,550,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas beneficiadas con materiales de construcción, suministros y equipo para mejorar servicios de saneamiento y ambiente	Persona	Física	19,000.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	15,550,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA	Metro cuadrado	Física	244.00	0	244.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	174,318.00	0	174,318.00	Ejecución financiera				139,494.23	139,494.23	80.02	139,494.23	80.02	80.02
SNIP: 150716-CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO BILINGÜE INTERCULTURAL MAM (CASTELLANO), CASERÍO CANOA DE SAL, COMITANCILLO, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Física	244.00	0	244.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	174,318.00	0	174,318.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable	Persona	Física	26,000.00	3	17,982.00	Ejecución física			1,965	1,617	3,582.00	19.92	3,582.00	19.92	13.78
		Financiera	21,912,710.00	4	19,774,297.00	Ejecución financiera	8,225,756.4	7,426,480	36,013.6		15,688,250.00	79.34	16,577,600.00	83.83	75.65
Personas beneficiadas con la dotación de materiales de construcción y equipo para sistemas de agua potable	Persona	Física	26,000.00	3	17,982.00	Ejecución física			1,965	1,617	3,582.00	19.92	3,582.00	19.92	13.78
		Financiera	21,912,710.00	4	19,774,297.00	Ejecución financiera	8,225,756.4	7,426,480	36,013.6		15,688,250.00	79.34	16,577,600.00	83.83	75.65
Hospitales, centros y puestos de salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	39.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	8,000,000.00	4	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Centros de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	16.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,750,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Hospitales con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	7.00	2	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,750,000.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Puestos de Salud con mantenimiento y reparación de instalaciones	Entidad	Física	16.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,500,000.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE DRENAJES Y SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	Metro cubico	Física	0.00	2	33,568.65	Ejecución física	193.87				193.87	0.58	193.87	0.58	0.00
		Financiera	35,480,868.00	0	35,480,868.00	Ejecución financiera			2,779,019.96		2,779,019.96	7.83	2,779,019.96	7.83	7.83
SNIP: 188388-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MANZANILLO Y PAXÁN ZONA 1, COMALAPA, CHIMALTENANGO	Metro	Física	5,816.00	0	5,816.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	415,671.00	0	415,671.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SNIP: 210219-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CABECERA MUNICIPAL, SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Metro	Física	10,030.00	0	10,030.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	224,081.00	0	224,081.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 281630-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDO, TERCER Y CUARTO CANTÓN CABECERA MUNICIPAL, SAN PEDRO YEPOCAPA, CHIMALTENANGO		Física	8,955.00	0	8,955.00	Ejecución física	193.87				193.87	2.16	193.87	2.16	2.16
		Financiera	13,440,178.00	0	13,440,178.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299029-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro	Física	7,095.00	0	7,095.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	6,297,815.00	0	6,297,815.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299419-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CASERIO NAZARETH, ALDEA ZACULEU CENTRAL, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Física	1,673.00	0	1,673.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,363,422.00	0	2,363,422.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 315077-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL PARAÍSO, SAN FRANCISCO, PETEN	Metro cuadrado	Física	30,000.00	0	30,000.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	12,739,701.00	0	12,739,701.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Escuelas de preprimaria con dotacion de materiales mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	180.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	25,374,500.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Escuelas de preprimaria con dotacion de materiales mobiliario y equipo educativo	Entidad	Física	180.00	1	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	25,374,500.00	1	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Personas con capacitación, asistencia técnica y con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	Persona	Física	34,457.00	2	458,183.00	Ejecución física	148,000		310,183		458,183.00	100.00	458,183.00	100.00	1,329.72
		Financiera	13,860,000.00	1	30,255,114.00	Ejecución financiera	19,960,250				19,960,250.00	65.97	29,964,000.00	99.04	216.19
Personas beneficiadas con dotación de materiales, herramientas y equipo para el fomento de la producción agropecuaria y artesanal	Persona	Física	23,457.00	2	458,183.00	Ejecución física	148,000		310,183		458,183.00	100.00	458,183.00	100.00	1,953.29
		Financiera	13,860,000.00	1	30,255,114.00	Ejecución financiera	19,960,250				19,960,250.00	65.97	29,964,000.00	99.04	216.19
Personas capacitadas y con asistencia técnica en temas de producción agropecuaria y artesanal	Persona	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con materiales de construcción, enseres y equipo	Persona	Física	25,000.00	3	3,527.00	Ejecución física			9	2	11.00	0.31	11.00	0.31	0.04
		Financiera	20,125,000.00	4	2,208,793.00	Ejecución financiera	18,915				18,915.00	0.86	1,483,292.00	67.15	7.37
Personas en situación de riesgo y vulnerabilidad social beneficiadas con materiales de construcción, enseres y equipo	Persona	Física	25,000.00	3	3,527.00	Ejecución física			9	2	11.00	0.31	11.00	0.31	0.04
		Financiera	20,125,000.00	4	2,208,793.00	Ejecución financiera	18,915				18,915.00	0.86	1,483,292.00	67.15	7.37
Personas beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda	Persona	Física	21,000.00	3	63,141.00	Ejecución física	20,705	25,812	4,222	738	51,477.00	81.53	51,477.00	81.53	245.13
		Financiera	21,882,239.00	3	69,966,182.00	Ejecución financiera	40,370,025.6		53,351.5		40,423,377.10	57.78	67,155,314.00	95.98	306.89
Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción para mejorar su vivienda	Persona	Física	21,000.00	3	63,141.00	Ejecución física	20,705	25,812	4,222	738	51,477.00	81.53	51,477.00	81.53	245.13
		Financiera	21,882,239.00	3	69,966,182.00	Ejecución financiera	40,370,025.6		53,351.5		40,423,377.10	57.78	67,155,314.00	95.98	306.89
Servicios a víctimas de violación a sus derechos humanos durante el enfrentamiento armado interno	Persona	Física	1,003.00	0	1,003.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	15,000,000.00	0	15,000,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de dignificación a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	4.00	0	4.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	440,000.00	0	440,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de resarcimiento económico a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	495.00	0	495.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	9,900,000.00	0	9,900,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de resarcimiento cultural a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	414.00	0	414.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,610,000.00	0	2,610,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de restitución material y productiva a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	80.00	0	80.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,850,000.00	0	1,850,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de apoyo psicosocial y emocional a víctimas del enfrentamiento armado interno	Persona	Física	10.00	0	10.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	200,000.00	0	200,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SALONES DE USOS MÚLTIPLES	Centrimetro cuadrado	Física	409.00	0	409.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	568,572.00	0	568,572.00	Ejecución financiera			399,954.37		399,954.37	70.34	499,954.37	87.93	87.93
SNIP: 156420-CONSTRUCCION EDIFICIO(S) CENTRO DE FORMACIÓN COMUNITARIA, CANTÓN QUIACQUIX, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN.	Metro cuadrado	Física	409.00	0	409.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	568,572.00	0	568,572.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	Familia	Física	26,000.00	2	113.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	20,779,900.00	2	90,000.00	Ejecución financiera			89,600		89,600.00	99.56	89,600.00	99.56	0.43
Familias beneficiadas con dotación de materiales de construcción y reparación de la red vial	Familia	Física	26,000.00	2	113.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	20,779,900.00	2	90,000.00	Ejecución financiera			89,600		89,600.00	99.56	89,600.00	99.56	0.43
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Metro cuadrado	Física	437,980.00	1	450,622.60	Ejecución física	105,814.61	49,912.96	0	19,286.37	175,013.94	38.84	175,013.94	38.84	39.96
		Financiera	122,950,891.00	12	103,183,277.00	Ejecución financiera	6,697,769.34	7,666,957.34	2,089,246.85	3,135,108.7	19,589,082.23	18.98	52,424,168.02	50.81	42.64

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SNIP: 224828-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON ADOQUIN JAIMITO CANTON LOS AGUILAR SAN CRISTOBAL CUCHO SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	1,589.00	0	1,589.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	950,744.00	1	950,744.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 240516-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTO RIGIDO) DESDE ALDEA LA CAMPANA HACIA ALDEA MORAZAN, MONJAS, JALAPA	Metro	Física	19,400.00	1	1,134.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	36,535,951.00	2	4,270,904.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 244257-MEJORAMIENTO CALLE PAVIMENTADA DE CANCHA POLIDEPORTIVA COLONIA EL MAGUEY HACIA CASERIO PUNTA DEL LLANO, USUMATLÁN, ZACAPA.	Metro cuadrado	Física	1,707.00	1	5,644.80	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,029,259.00	1	1,029,259.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299027-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA TANIL HACIA ALDEA SACUCHUM SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	16,218.00	1	31,444.80	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	19,969,531.00	1	19,969,531.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 207176-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA OJECHAJEL, HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Física	7,443.00	1	8,143.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	14,129.00	1	405,129.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SNIP: 207391-MEJORAMIENTO CALLE SÉPTIMA AVENIDA Y SEGUNDA CALLE ZONA TRES, BARRIO XECHOCON, COMALAPA, CHIMALTENANGO.	Metro	Física	1,065.00	0	1,065.00	Ejecución física	947.85				947.85	89.00	947.85	89.00	89.00
		Financiera	477,500.00	0	477,500.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 207393-MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CEMENTERIO, HACIA ESCUELA PRIMARIA ALDEA XENIMAQUIN, COMALAPA, CHIMALTENANGO	Documento	Física	22,995.00	0	22,995.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	20,134.00	0	20,134.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 221945-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL (PAVIMENTO RÍGIDO) PARAJE PASACAQUIM, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Documento	Física	3,072.00	0	3,072.00	Ejecución física	3,072				3,072.00	100.00	3,072.00	100.00	100.00
		Financiera	49,567.00	0	49,567.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 222343-CONSTRUCCION CARRETERA PAVIMENTADA CRUCE CHAQUIROQHA A ALDEA SEPALAU, CHISEC, A.V.	Documento	Física	42,000.00	0	42,000.00	Ejecución física	42,000				42,000.00	100.00	42,000.00	100.00	100.00
		Financiera	75,583.00	0	75,583.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 224076-MEJORAMIENTO CALLE CON ADOQUIN, CALLE PRINCIPAL ALDEA SACUCHUM, SAN PEDRO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	6,696.00	0	6,696.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	188,930.00	0	188,930.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
SNIP: 224770-MEJORAMIENTO CALLE CON EMPEDRADO + CARRILERAS DE CONCRETO, ZONA 1 COMUNIDAD AGRARIA EMANUEL, NUEVO PROGRESO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	3,434.00	0	3,434.00	Ejecución física		3,434				3,434.00	100.00	3,434.00	100.00	100.00
		Financiera	162,400.00	0	162,400.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 224785-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SANTA RITA-CENTRO SAN RAMÓN-CHUATROJ, CANTÓN SAN RAMON, SAN CRISTOBAL TONONICAPÁN, TONONICAPÁN	Documento	Física	13,605.00	0	13,605.00	Ejecución física		13,605				13,605.00	100.00	13,605.00	100.00	100.00
		Financiera	5,639.00	0	5,639.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 243826-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA ESCARBADEROS, JEREZ, JUTIAPA	Metro cuadrado	Física	1,200.00	0	1,200.00	Ejecución física	1,200					1,200.00	100.00	1,200.00	100.00	100.00
		Financiera	235,519.00	0	235,519.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 243827-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ALDEA NUEVA LIBERTAD HACIA ALDEA EL ZARÓN, EL ADELANTO, JUTIAPA.	Metro cuadrado	Física	2,100.00	0	2,100.00	Ejecución física	2,100					2,100.00	100.00	2,100.00	100.00	100.00
		Financiera	186,005.00	0	186,005.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 244380-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA EL AMATILLO, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA	Metro cuadrado	Física	16,000.00	0	16,000.00	Ejecución física				16,000		16,000.00	100.00	16,000.00	100.00	100.00
		Financiera	542,351.00	0	542,351.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SNIP: 244864-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SAN ANTONIO LAS LOMAS, SAN DIEGO, ZACAPA	Documento	Física	37,572.00	0	37,572.00	Ejecución física		37,572			37,572.00	100.00	37,572.00	100.00	100.00
		Financiera	83,010.00	0	83,010.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 244898-AMPLIACION CARRETERA ALDEA SAN AGUSTÍN, CHAHAL, ALTA VERAPAZ	Metro cuadrado	Física	24,000.00	1	28,800.00	Ejecución física	17,917.71	6,678.82			24,596.53	85.40	24,596.53	85.40	102.49
		Financiera	5,070,240.00	1	7,870,240.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 244948-MEJORAMIENTO CALLE URBANA PRINCIPAL CON PAVIMENTO RÍGIDO DE CANTÓN TUJCUC, LOS LUCAS Y CANTÓN LOS PABLO, TODOS SANTOS CUCHUMATÁN, HUEHUETENANGO	Metro cuadrado	Física	98,000.00	0	98,000.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	423,876.00	0	423,876.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 245704-MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO RÍGIDO DE CABECERA MUNICIPAL HACIA ALDEA SAN MIGUEL LAS FLORES, CATARINA, SAN MARCOS.	Metro cuadrado	Física	7,000.00	0	7,000.00	Ejecución física	4,235	675.5			4,910.50	70.15	4,910.50	70.15	70.15
		Financiera	9,622,958.00	0	9,622,958.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 256918-MEJORAMIENTO CALLE (S) CASCO URBANO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PALENCIA	Metro cuadrado	Física	21,350.00	0	21,350.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	500,614.00	0	500,614.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales	
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
SNIP: 267009-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CRUCE A ALDEA LOS AMATES SAN LUIS JILOTEPEQUE, JALAPA		Física	9,326.00	0	9,326.00	Ejecución física	1,330.3					1,330.30	14.26	1,330.30	14.26	14.26
		Financiera	434,363.00	0	434,363.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 269224-MEJORAMIENTO CALLE ALDEA LA REFORMA SAN CRISTOBAL VERAPAZ, ALTA VERAPAZ		Física	5,400.00	1	6,480.00	Ejecución física	823.62					823.62	12.71	823.62	12.71	15.25
		Financiera	8,201,636.00	1	11,501,636.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 277206-MEJORAMIENTO CALLE (PAVIMENTACION) BARRIO EL CENTRO Y BARRIO EL CEMENTERIO, SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ		Física	8,400.00	1	10,046.00	Ejecución física				2,596.62		2,596.62	25.85	2,596.62	25.85	30.91
		Financiera	2,850,011.00	1	4,780,614.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 280200-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA SAN LUIS, SAN JUAN TECUACO, SANTA ROSA		Física	14,000.00	0	14,000.00	Ejecución física	984.95					984.95	7.04	984.95	7.04	7.04
		Financiera	3,148,840.00	0	3,148,840.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 280202-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ALDEA BUENA VISTA, PUEBLO NUEVO VIÑAS, SANTA ROSA		Física	14,500.00	0	14,500.00	Ejecución física	8,024.54	1,552.64				9,577.18	66.05	9,577.18	66.05	66.05
		Financiera	3,076,783.00	0	3,076,783.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SNIP: 280582-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE CANTON BETHANIA HACIA ALDEA VILLA HERMOSA, PASANDO POR CASERIO JERUSALEN Y ALDEA TANIL, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Física	10,000.00	1	11,796.00	Ejecución física	1,564.04					1,564.04	13.26	1,564.04	13.26	15.64
	Financiera	2,600,000.00	1	3,096,889.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 280583-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL A ALDEA SAN RAFAEL SACATEPEQUEZ, SAN ANTONIO SACATEPEQUEZ, SAN MARCOS	Física	5,133.00	0	5,133.00	Ejecución física	1,295.69					1,295.69	25.24	1,295.69	25.24	25.24
	Financiera	3,531,009.00	0	3,531,009.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 281431-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CON PAVIMENTO RIGIDO DE CARRETERA 7E HACIA RUTA ALDEA LOS PINOS TUCURU, ALTA VERAPAZ	Física	1,869.00	1	2,131.00	Ejecución física				689.75		689.75	32.37	689.75	32.37	36.90
	Financiera	5,700,000.00	1	7,100,000.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 282268-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA LLANO GRANDE HACIA CASERIO LAS MINAS, PACHALUM, QUICHE	Física	8,704.00	0	8,704.00	Ejecución física	4,343.17					4,343.17	49.90	4,343.17	49.90	49.90
	Financiera	5,846,691.00	0	5,846,691.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 282366-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO LOS RANCHOS A ALDEA EL SALITRILLO Y LOS COMUNES, QUESADA, JUTIAPA	Física	8,676.00	1	10,136.00	Ejecución física	2,370.74					2,370.74	23.39	2,370.74	23.39	27.33
	Financiera	6,945,000.00	1	9,123,941.00	Ejecución financiera						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SNIP: 299426-MEJORAMIENTO CALLE HACIA PARTE BAJA CANTON BETHANIA, ESQUIPULAS PALO GORDO, SAN MARCOS	Metro cuadrado	Física	5,526.00	0	5,526.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	4,472,618.00	0	4,472,618.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Direccion y Coordinacion	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	42,667,200.00	4	42,445,906.00	Ejecución financiera	3,583,744.48	2,784,515.72	3,429,921.54	2,885,565.62	12,683,747.36	29.88	23,910,690.04	56.33	56.04
Direccion y Coordinacion	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1	1	1	1	4.00	33.33	8.00	66.67	66.67
		Financiera	42,667,200.00	4	42,445,906.00	Ejecución financiera	3,583,744.48	2,784,515.72	3,429,921.54	2,885,565.62	12,683,747.36	29.88	23,910,690.04	56.33	56.04
Servicios para la Liquidacion del FONAPAZ	Documento	Física	1.00	1	2.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,114,600.00	2	1,274,600.00	Ejecución financiera	49,354.84	61,000	87,451.61	75,000	272,806.45	21.40	499,322.58	39.17	44.80
Servicios para la Liquidacion del FONAPAZ	Documento	Física	1.00	1	2.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,114,600.00	2	1,274,600.00	Ejecución financiera	49,354.84	61,000	87,451.61	75,000	272,806.45	21.40	499,322.58	39.17	44.80

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiadas con alimentos	Persona	Física	0.00	3	362,803.00	Ejecución física	128,600		103,543		232,143.00	63.99	232,143.00	63.99	0.00
		Financiera	0.00	2	52,136,000.00	Ejecución financiera	24,996,875				24,996,875.00	47.95	49,993,750.00	95.89	0.00
personas que viven en pobreza y pobreza extrema beneficiadas con alimentos	Persona	Física	0.00	3	362,803.00	Ejecución física	128,600		103,543		232,143.00	63.99	232,143.00	63.99	0.00
		Financiera	0.00	2	52,136,000.00	Ejecución financiera	24,996,875				24,996,875.00	47.95	49,993,750.00	95.89	0.00
Transferencias Monetarias a personas beneficiadas por el Programa de Desarrollo Integral	Aporte	Física	27,280.00	1	300,000.00	Ejecución física	0	88,973	37,897	37,968	164,838.00	54.95	181,937.00	60.65	666.92
		Financiera	303,000,000.00	0	303,000,000.00	Ejecución financiera	23,723,110	66,129,270	38,286,320	38,347,680	166,486,380.00	54.95	183,756,370.00	60.65	60.65
Transferencias Monetarias a personas beneficiadas por el Programa de Desarrollo Integral	Aporte	Física	27,280.00	1	300,000.00	Ejecución física	0	88,973	37,897	37,968	164,838.00	54.95	181,937.00	60.65	666.92
		Financiera	303,000,000.00	0	303,000,000.00	Ejecución financiera	23,723,110	66,129,270	38,286,320	38,347,680	166,486,380.00	54.95	183,756,370.00	60.65	60.65
Personas beneficiadas con Kits de enseres para salud y bienestar	Persona	Física	12,000.00	1	13,423.00	Ejecución física		4,109	225		4,334.00	32.29	4,334.00	32.29	36.12
		Financiera	1,800,000.00	2	1,836,260.00	Ejecución financiera	1,747,260				1,747,260.00	95.15	1,747,260.00	95.15	97.07

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Personas beneficiadas con kits de limpieza personal	Persona	Física	6,000.00	1	7,423.00	Ejecución física		4,109	225		4,334.00	58.39	4,334.00	58.39	72.23
		Financiera	900,000.00	1	941,000.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Familias beneficiadas con kits de limpieza y enseres para el bienestar del hogar	Persona	Física	6,000.00	0	6,000.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	900,000.00	1	895,260.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios para la Liquidacion del Fideicomiso de Desarrollo Social	Documento	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	342.00	0	342.00	Ejecución financiera			151.4		151.40	44.27	151.40	44.27	44.27
Servicios para la Liquidacion del Fideicomiso de Desarrollo Social	Documento	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	342.00	0	342.00	Ejecución financiera			151.4		151.40	44.27	151.40	44.27	44.27
CONSTRUCCION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE CENTROS DEPORTIVOS	Metro cuadrado	Física	6,917.00	0	6,917.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	7,018,570.00	0	7,018,570.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M30-Para el año 2023 se redujo la pobreza extrema en 5 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
SNIP: 209269-MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (VILLA DEPORTIVA),CABECERA MUNICIPAL, PUERTO BARRIOS,IZABAL.	Metro cuadrado	Física	6,917.00	0	6,917.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	7,018,570.00	0	7,018,570.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M31-Para el año 2023 se ha incrementado a 150,000 el número de familias atendidas por el programa de transferencias monetarias

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Aporte	Física	202,400.00	0	202,400.00	Ejecución física	49,920	24,913	24,420	24,403	123,656.00	61.09	173,656.00	85.80	85.80
		Financiera	63,474,820.00	2	63,074,013.00	Ejecución financiera	13,041,967.66	7,531,415.65	7,044,508.57	7,363,497.17	34,981,389.05	55.46	50,264,411.58	79.69	79.19
Transferencias monetarias condicionadas para alimentos entregadas a familias que viven en pobreza y pobreza extrema	Aporte	Física	202,400.00	0	202,400.00	Ejecución física	49,920	24,913	24,420	24,403	123,656.00	61.09	173,656.00	85.80	85.80
		Financiera	63,474,820.00	2	63,074,013.00	Ejecución financiera	13,041,967.66	7,531,415.65	7,044,508.57	7,363,497.17	34,981,389.05	55.46	50,264,411.58	79.69	79.19

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M32-Para el año 2023, se ha incrementado a 4.0 millones el número de raciones (desayunos y almuerzos) servidos en comedores sociales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.2-DESARROLLO SOCIAL

Meta PGG: M32-Para el año 2023, se ha incrementado a 4.0 millones el número de raciones (desayunos y almuerzos) servidos en comedores sociales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Raciones de alimentos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Racion	Física	5,637,416.00	1	7,326,716.00	Ejecución física	994,300	923,250	544,050	627,650	3,089,250.00	42.16	6,109,620.00	83.39	108.38
		Financiera	140,324,827.00	4	179,255,743.00	Ejecución financiera	20,588,917.67	26,507,176.71	21,332,689.09	11,016,799.86	79,445,583.33	44.32	140,896,837.32	78.60	100.41
Almuerzos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Racion	Física	3,308,556.00	1	4,298,356.00	Ejecución física	582,600	541,250	319,150	367,700	1,810,700.00	42.13	3,581,510.00	83.32	108.25
		Financiera	87,533,380.20	2	111,755,325.00	Ejecución financiera	12,600,137.71	16,254,212.41	13,102,267.78	6,974,625.87	48,931,243.77	43.78	86,681,868.30	77.56	99.03
Desayunos preparados entregados a personas que viven en condiciones de vulnerabilidad o crisis	Racion	Física	2,328,860.00	1	3,028,360.00	Ejecución física	411,700	382,000	224,900	259,950	1,278,550.00	42.22	2,528,110.00	83.48	108.56
		Financiera	52,791,446.80	2	67,500,418.00	Ejecución financiera	7,988,779.96	10,252,964.3	8,230,421.31	4,042,173.99	30,514,339.56	45.21	54,214,969.02	80.32	102.70

Pilar PGG: 4.3-GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO

Meta PGG: M35-Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en actividades para el desarrollo de sus capacidades	Persona	Física	26,000.00	0	26,000.00	Ejecución física	3,808	3,441	1,896	2,959	12,104.00	46.55	23,081.00	88.77	88.77
		Financiera	22,616,760.00	2	23,416,760.00	Ejecución financiera	2,013,093.45	2,328,445.92	1,992,280.62	2,199,256.93	8,533,076.92	36.44	15,245,002.96	65.10	67.41

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Pilar PGG: 4.3-GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD EN DESARROLLO

Meta PGG: M35-Para el año 2023 se ha reducido el índice de criminalidad en 20 puntos porcentuales

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en eventos para el desarrollo de sus capacidades	Persona	Física	6,000.00	0	6,000.00	Ejecución física	575	1,200		1,000	2,775.00	46.25	4,775.00	79.58	79.58
		Financiera	1,378,000.00	1	347,120.00	Ejecución financiera	21,406	76,886.4	1,000	39,900	139,192.40	40.10	274,437.30	79.06	19.92
Adolescentes y jóvenes protagonistas que participan en talleres para el desarrollo de sus capacidades	Persona	Física	20,000.00	0	20,000.00	Ejecución física	3,233	2,241	1,896	1,959	9,329.00	46.65	18,306.00	91.53	91.53
		Financiera	21,238,760.00	1	23,069,640.00	Ejecución financiera	1,991,687.45	2,251,559.52	1,991,280.62	2,159,356.93	8,393,884.52	36.38	14,970,565.66	64.89	70.49

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Dirección de Protección Social	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	31,615,271.00	2	28,384,571.00	Ejecución financiera	362,420.52	1,349,419.66	7,694,563.7	627,140.19	10,033,544.07	35.35	13,522,658.70	47.64	42.77
Servicios de Dirección de Protección Social	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	31,615,271.00	2	28,384,571.00	Ejecución financiera	362,420.52	1,349,419.66	7,694,563.7	627,140.19	10,033,544.07	35.35	13,522,658.70	47.64	42.77

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios Administrativos y Financieros	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	77,582,358.00	2	79,036,629.00	Ejecución financiera	5,787,104.12	6,340,671.92	7,884,900.34	6,230,122.65	26,242,799.03	33.20	51,442,298.58	65.09	66.31
Servicios Administrativos y Financieros	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	77,582,358.00	2	79,036,629.00	Ejecución financiera	5,787,104.12	6,340,671.92	7,884,900.34	6,230,122.65	26,242,799.03	33.20	51,442,298.58	65.09	66.31
Servicios de Política Planificación y Evaluación	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	11,635,672.00	2	11,453,772.00	Ejecución financiera	838,307.66	825,841.71	1,484,198.25	781,936	3,930,283.62	34.31	7,365,135.31	64.30	63.30
Servicios de Política Planificación y Evaluación	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	11,635,672.00	2	11,453,772.00	Ejecución financiera	838,307.66	825,841.71	1,484,198.25	781,936	3,930,283.62	34.31	7,365,135.31	64.30	63.30
Dirección Superior	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	12,255,142.00	3	12,978,571.00	Ejecución financiera	738,859.5	732,872.74	1,717,733.78	811,160.29	4,000,626.31	30.82	8,111,148.83	62.50	66.19

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Direccion Superior	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	12,255,142.00	3	12,978,571.00	Ejecución financiera	738,859.5	732,872.74	1,717,733.78	811,160.29	4,000,626.31	30.82	8,111,148.83	62.50	66.19
Servicios de Coordinación y Organización de los Programas Sociales	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	93,205,440.00	1	93,598,140.00	Ejecución financiera	6,572,963.13	6,917,136.88	8,912,364.44	7,511,306	29,913,770.45	31.96	53,488,588.89	57.15	57.39
Servicios de Coordinación y Organización de los Programas Sociales	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	93,205,440.00	1	93,598,140.00	Ejecución financiera	6,572,963.13	6,917,136.88	8,912,364.44	7,511,306	29,913,770.45	31.96	53,488,588.89	57.15	57.39
Cuotas a Organismos	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,200,000.00	1	2,200,000.00	Ejecución financiera	786.12				786.12	0.04	1,171,008.12	53.23	97.58
Cuota a Organismos	Documento	Física	2.00	0	2.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,200,000.00	1	2,200,000.00	Ejecución financiera	786.12				786.12	0.04	1,171,008.12	53.23	97.58

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Fisicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,023

Institución: MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

MIDES

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Aporte al Transporte del Adulto Mayor	Aporte	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	25,000,000.00	0	25,000,000.00	Ejecución financiera		25,000,000			25,000,000.00	100.00	25,000,000.00	100.00	100.00
Aporte al Transporte del Adulto Mayor	Aporte	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	25,000,000.00	0	25,000,000.00	Ejecución financiera		25,000,000	25,000,000		50,000,000.00	200.00	50,000,000.00	200.00	200.00

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: Héctor Melvyn Caná Rivera

Ministro de Desarrollo Social

